

**PROGRESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : Revitalisasi Pembangunan Gedung Kantor
 PEKERJAAN : Pembangunan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja
 PELAKSANA : PT. JAYA MEKAR SARI
 NO. KONTRAK : 027/214/410.111/2013
 LOKASI : Kota Blitar
 TAHUN ANGGARAN : 2013

Tanggal : 5 Juni 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT %	SKALA	JADWAL PELAKSANAAN																										
					BULAN KE I (JUNI)					BULAN KE II (JULI)				BULAN KE III (AGUSTUS)					BULAN KE IV (SEPTEMBER)				BULAN KE V (OKTOBER)				BULAN KE VI (NOPEMBER)				
					MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG V	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG V	
I	PERSIAPAN PEKERJAAN	66.252.200,00	2,60	100																											
A	PERSIAPAN PEKERJAAN				1,30	1,30																									
II	PEMBANGUNAN LANTAI I																														
A	PEKERJAAN TANAH	41.288.855,60	1,62			0,54	0,54	0,54																							
B	PEKERJAAN PASANGAN	279.082.856,35	10,94					1,82	1,82	1,82	1,82					1,82															
C	PEKERJAAN BETON	727.347.611,65	28,52						4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75																	
D	PEKERJAAN ATAP	96.767.241,68	3,79											0,76	0,76	0,76	0,76	0,76													
E	PEKERJAAN LANTAI	74.986.962,40	2,94																	0,98	0,98	0,98									
F	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA	89.770.597,65	3,52					0,88	0,88													0,88	0,88								
G	PEKERJAAN PENGECATAN	47.479.086,30	1,86																						0,37						
H	PEKERJAAN SANITAIR	67.175.910,00	2,63											0,66	0,66	0,66	0,66														
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	47.173.900,00	1,85													0,92	0,92														
III	PEMBANGUNAN LANTAI II																														
A	PEKERJAAN TANAH	1.302.444,00	0,05											0,05																	
B	PEKERJAAN PASANGAN	126.067.824,10	4,94											0,99	0,99	0,99															
C	PEKERJAAN BETON	201.166.448,06	7,89														1,58	1,58	1,58	1,58	1,58										
D	PEKERJAAN ATAP	411.127.842,40	16,12																		3,22	3,22	3,22	3,22	3,22						
E	PEKERJAAN LANTAI	52.512.167,20	2,06																				0,51	0,51	0,51						
F	PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA	40.096.302,51	1,57											0,52	0,52									0,52							
G	PEKERJAAN PENGECATAN	32.034.399,10	1,26																						0,42						
H	PEKERJAAN SANITAIR	13.760.690,00	0,54																	0,18	0,18	0,18									
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	38.071.000,00	1,49													0,75	0,75														
IV	PEMBUATAN PAGAR BELAKANG	88.979.911,66	3,49																	0,87	0,87	0,87	0,87								
V	PEMBUATAN DUIKER	8.196.112,00	0,32																						0,16						
Rencana :		Kemajuan Fisik pekerjaan	100,00		1,30	1,84	0,54	2,36	1,82	7,46	7,46	4,75	4,75	4,75	7,62	0,76	4,75	2,93	2,99	4,67	3,43	2,63	4,60	6,06	5,08	4,62	4,62	4,26	0,51	0,95	
:		Kumulatif Kemajuan Fisik pekerjaan			1,30	3,14	3,68	6,04	7,86	15,32	22,78	27,53	32,28	37,03	44,65	45,41	50,16	53,09	56,09	60,75	64,18	66,81	71,41	77,47	82,55	87,17	91,78	96,05	96,56	97,51	
Realisasi :		Kemajuan Fisik pekerjaan			0,07	2,64	1,01	0,73	2,25	2,37	2,42	1,48	0,77	0,00	2,93	5,55	3,40	3,64	2,87	1,90	5,08	1,77	1,98	3,64	1,90	2,68	2,88	1,10	3,56	1,55	
:		Kumulatif Kemajuan Fisik pekerjaan			0,07	2,71	3,72	4,46	6,71	9,08	11,50	12,98	13,75	13,75	16,68	22,24	25,63	29,27	32,15	34,05	39,12	40,89	42,88	46,52	48,42	51,10	53,98	55,09	58,64	60,19	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dra. RINA AGUSTIATI, MT
NIP. 19630514 199003 2 006

Disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

JUWARTI, SE
NIP. 19630616 198612 2 001

Diperiksa dan disetujui :
Konsultan Pengawas
CV. WIJAYA MANDIRI

Ir. SARJONO
Direktur

Dibua
Kontraktor
PT. JAYA M

FAHMI HI
Site M

