RE - SCHEDULE PROGESS
PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : Revitalisasi Pembangunan Gedung Kantor
PEKERJAAN : Pembangunan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja
PELAKSANA : PT. JAYA MEKAR SARI
NO. KONTRAK : 027/214/410.111/2013 Tanggal : 5 Juni 2013 Addendum Kontrak : No. 027/216/410.111/2013 Tgl. 17 Desember 2013
LOKASI : Kota Blitar
TAHUN ANGGARAN : 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp.)	BOBOT %	SKALA
I	**PERSIAPAN PEKERJAAN**			100
A	PERSIAPAN PEKERJAAN	66.252.200,00	2,60	
II	**PEMBANGUNAN LANTAI I**			
A	PEKERJAAN TANAH	41.288.855,60	1,62	
B	PEKERJAAN PASANGAN	279.082.856,35	10,94	
C	PEKERJAAN BETON	727.347.611,65	28,52	
D	PEKERJAAN ATAP	96.767.241,68	3,79	75
E	PEKERJAAN LANTAI	74.986.962,40	2,94	
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA	89.770.597,65	3,52	
G	PEKERJAAN PENGECATAN	47.479.086,30	1,86	
H	PEKERJAAN SANITAIR	67.175.910,00	2,63	
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	47.173.900,00	1,85	
				50
III	**PEMBANGUNAN LANTAI II**			
A	PEKERJAAN TANAH	1.302.444,00	0,05	
B	PEKERJAAN PASANGAN	126.067.824,10	4,94	
C	PEKERJAAN BETON	201.166.448,06	7,89	
D	PEKERJAAN ATAP	411.127.842,40	16,12	
E	PEKERJAAN LANTAI	52.512.167,20	2,06	
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA	40.096.302,51	1,57	25
G	PEKERJAAN PENGECATAN	32.034.399,10	1,26	
H	PEKERJAAN SANITAIR	13.760.690,00	0,54	
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	38.071.000,00	1,49	
IV	**PEMB. PAGAR BELAKANG**	88.979.911,66	3,49	
V	**PEMBUATAN DUIKER**	8.196.112,00	0,32	
				0

JADWAL PELAKSANAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE I (JUNI)				BULAN KE II (JULI)				BULAN KE III (AGUSTUS)				
		MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG V
		5-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1
A	PERSIAPAN PEKERJAAN	1,30	1,30											
A	PEKERJAAN TANAH		0,54	0,54	0,54									
B	PEKERJAAN PASANGAN				1,56	1,56	1,56	1,56				1,56		1,56
C	PEKERJAAN BETON						4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07		
D	PEKERJAAN ATAP												0,54	0,54
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA						0,70	0,70						
H	PEKERJAAN SANITAIR													0,53
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
A	PEKERJAAN TANAH											0,03		
B	PEKERJAAN PASANGAN											0,71		0,71
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA													0,39
H	PEKERJAAN SANITAIR													
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
IV	PEMB. PAGAR BELAKANG													
V	PEMBUATAN DUIKER													
	Rencana : Kemajuan Fisik pekerjaan	1,30	1,84	0,54	2,10	1,56	6,34	6,34	4,07	4,07	4,07	6,37	0,54	3,73
	: Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	1,30	3,14	3,68	5,78	7,34	13,68	20,02	24,10	28,17	32,25	38,61	39,16	42,89
	Realisasi : Kemajuan Fisik pekerjaan	0,07	2,64	1,01	0,73	2,25	2,37	2,42	1,48	0,77	0,00	2,93	5,55	3,40
	: Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	0,07	2,71	3,72	4,46	6,71	9,08	11,50	12,98	13,75	13,75	16,68	22,24	25,63

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE IV (SEPTEMBER)				BULAN KE V (OKTOBER)				BULAN KE VI (NOPEMBER)				
		MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG V
		2-8	9-15	16-22	23-29	30-6	7-13	14-20	21-27	28-3	4-10	11-17	18-24	25-1
A	PERSIAPAN PEKERJAAN													
A	PEKERJAAN TANAH													
B	PEKERJAAN PASANGAN													
C	PEKERJAAN BETON													
D	PEKERJAAN ATAP	0,54	0,54	0,54										
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA									0,70	0,70			
H	PEKERJAAN SANITAIR	0,53	0,53	0,53										
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			0,62	0,62									
A	PEKERJAAN TANAH													
B	PEKERJAAN PASANGAN	0,71					0,71	0,71						
C	PEKERJAAN BETON		1,31	1,31	1,31	1,31	1,31							
D	PEKERJAAN ATAP							2,01	2,01	2,01	2,01	2,01		
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA	0,39										0,39		
H	PEKERJAAN SANITAIR				0,13	0,13	0,13							
I	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			0,37	0,37									
IV	PEMB. PAGAR BELAKANG					0,87	0,87	0,87	0,87					
V	PEMBUATAN DUIKER													
	Rencana : Kemajuan Fisik pekerjaan	2,17	2,38	3,37	2,44	2,32	3,03	3,59	2,89	2,72	2,72	2,41	0,00	0,31
	: Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	45,05	47,44	50,81	53,25	55,57	58,60	62,19	65,08	67,80	70,52	72,92	72,92	73,24
	Realisasi : Kemajuan Fisik pekerjaan	3,64	2,87	1,90	5,08	1,77	1,98	3,64	1,90	2,68	2,88	1,10	3,56	1,55
	: Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	29,27	32,15	34,05	39,12	40,89	42,88	46,52	48,42	51,10	53,98	55,09	58,64	60,19

NO	URAIAN PEKERJAAN	BULAN KE VII (DESEMBER)				AD BULAN I (JANUARI		
		MGG I	MGG II	MGG III	MGG IV	MGG I	MGG II	MGG III
		2-8	9-15	16-22	23-28	10-12	13-19	20-26
A	PERSIAPAN PEKERJAAN							
A	PEKERJAAN TANAH							
B	PEKERJAAN PASANGAN					1,56		
C	PEKERJAAN BETON						4,07	
D	PEKERJAAN ATAP						0,54	0,54
E	PEKERJAAN LANTAI							0,98
F	PEK. KUSEN, PINTU & JENDELA						0,70	
G	PEKERJAAN PENGECATAN	0,37	0,37	0,37	0,37			
A	PEKERJAAN TANAH							0,03
B	PEKERJAAN PASANGAN							0,71
G	PEKERJAAN PENGECATAN	0,31	0,31	0,31				
Rencana	Kemajuan Fisik pekerjaan	0,69	0,69	0,37	0,37	1,56	5,32	2,25
	Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	73,92	74,61	74,98	75,35	76,92	82,24	84,49
Realisasi	Kemajuan Fisik pekerjaan	6,67	5,81	6,67	0,88	5,05	6,14	8,61
	Komulatif Kemajuan Fisik pekerjaan	66,86	72,66	79,33	80,21	85,26	91,39	100,00

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Dra. RINA AGUSTIATI, MT
NIP. 19630514 199003 2 006

Disetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

JUWARTI, SE
NIP. 19630616 198612 2 001

Mengetahui :
Tim Monitoring Dinas PU

DESSY KUSUMA W, ST
NIP. 19801110 200604 2 021

Mengetahui :
Tim Monitoring Dinas PU

JOKO PRATOMO, ST.MM
NIP. 19761104 199602 1 002

Diperiksa dan disetujui :
Konsultan Pengawas
CV. WIJAYA MANDIRI

Ir. SARJONO
Direktur

1,49
0,37
0,19

DENDUM KONTRAK				
)	BULAN II (PEBRUARI)			
MGG	MGG	MGG	MGG	MGG
IV	I	II	III	IV
27-2	3-9	10-16	17-23	24-28
0,98	0,98			
	0,37			
0,53				
0,62				
0,71				
1,31				
2,01	2,01	2,01		
		1,03	1,03	
		0,39		
				0,31
			0,13	
		0,37	0,37	
			0,32	
6,16	3,37	3,81	1,86	0,31
90,65	94,02	97,83	99,69	100,00

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. JAYA MEKAR SARI

FAHMI HIDAYAH, ST
Site Manager